

## KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA

2008 m. gruodžio 31 d. Nr. 90

### **I. BENDRIEJI PROJEKTO DUOMENYS**

1.1 Organizacijos pavadinimas, kodas

**Viešoji įstaiga "Nemuno žiedas", 159730673**

1.2 Adresas, telefonas, el. paštas

**Gaižėnėlių k. Kauno rajonas, 8-37 332415, [aldona@nemunoziedas.lt](mailto:aldona@nemunoziedas.lt)**

1.3 Projekto pavadinimas

**Sporto bazės plėtra**

1.4 Projekto vadovo vardas, pavardė, pareigos, darbo/mobilus telefonas, el. paštas

**Eduardas Jakas, direktorius, 8 (37) 332415, [aldona@nemunoziedas.lt](mailto:aldona@nemunoziedas.lt)**

1.5 Pagrindinė projekto įgyvendinimo vieta

**Gaižėnėlių k. Kauno rajonas**

1.6 Projekte dalyvavusių žmonių skaičius

Bendras tiesiogiai projekte dalyvavusių žmonių skaičius:	<b>10</b>
Bendras vykdančių ir aptarnaujančių projekto įgyvendinimą žmonių skaičius:	<b>50</b>

1.7 Projekto faktinis biudžetas

Suma, kuri buvo reikalinga projektui įgyvendinti (bendras finansavimo poreikis tikslu kokybiškai įgyvendinti projektą):	<b>218000.00</b>
Gauta lėšų projektui įgyvendinti (faktinės pajamos):	<b>218000.00</b>

1.8 Prašome pateikti gautų lėšų pajamų šaltinių detalizavimą:

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos	<b>218000.00</b>
Savivaldybės lėšos	
ES struktūrinių fondų lėšos	
Tarptautinių sporto organizacijų lėšos	
Rėmėjų lėšos	
Tėvų lėšos	
Nuosavos lėšos	
Kitos lėšos (įvardinti)	

1.9 Išlaidų lentelė (rodyti išlaidas, kurioms buvo skirtos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos)

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas (trumpas išlaidų paskirties pavadinimas)	Panaudota lėšų (Litai)
<b>1</b>	<b>Žiedinių lenktynių trasos ir infrastruktūros gerinimas</b>	<b>100000.00</b>
<b>2</b>	<b>Tribūnų pastatymas ir įrengimas</b>	<b>78000.00</b>
<b>3</b>	<b>Rally kroso trasos remontas</b>	<b>40000.00</b>
<b>4</b>		
<b>5</b>		
<b>6</b>		
<b>7</b>		
<b>8</b>		
<b>9</b>		
<b>10</b>		
<b>11</b>		
<b>12</b>		
<b>13</b>		
<b>14</b>		
<b>15</b>		
<b>VISO:</b>		<b>218000.00</b>

## **II. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

### **2.1 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS APRAŠYMAS**

(Projekto veiklų trumpas apibūdinimas – kokios veiklos ir kur jos buvo vykdomos projekto metu. Ar pasiteisino projekto veiklos? Ar sėkmingai pavyko įgyvendinti projektą, kokios teigiamos ar neigiamos priežastys įtakojo projekto vykdymą. Taip pat prašome nurodyti, kuo realiai įgyvendinta projekto veikla skyrėsi nuo paraiškoje numatytos. Šioje dalyje taip pat nurodykite kaip buvo vykdomas projekto administravimas)

**Gautos rėmimo lėšos buvo panaudotos rally-kroso trasos atnaujinimui. Projektą pavyko sėkmingai įgyvendinti - pagerinta šios trasos danga, iškirsti trasoje ir šalia jos augantys krūmai, pašalinti seni kelmiai. Trasos prieigose pasėta žolė. Sportininkai puikiai įvertino šiuos teigiamus pasikeitimus. Norinčių treniruotis ar pagerinti savo vairavimo įgūdžius rally-kroso trasoje ženkliai išaugo.**

**Tęsiant žiedinių lenktynių trasos "Nemuno žiedas" lenktynių trasos ir infrastruktūros gerinimą, kairėje trasos pusėje buvo paruošta aikštelė tribūnoms, įrengtos 214 vietų cinkuotos tribūnos ir 72 vietų tribūnos su metaliniu karkasu. Vykstant automobilių žiedinėms lenktynėms, techninis dalyvių parkas dislokuojamas būtent kairėje pusėje. Saugumo sumetimais techninis dalyvių parkas yra uždaras. O pasižiūrėti kas jame vyksta, kaip dirba komandos mechanikai, kaip išvažiuojama iš boksų ir t.t. - tikrai įdomu. Todėl šių tribūnų įrengimas pagerino ne tik komandų vadovų, sportininkų bet ir sportininkų rėmėjų, žiūrovų stebėjimo varžybas sąlygas.**

**Projektas buvo įgyvendinamas vadovaujantis viešųjų pirkimų Įstatymu - buvo skelbiamas konkursas darbams ir paslaugoms pirkti. Taikant pirkimų įprastos komercinės praktikos būdu, sudarytos sutartys su teikėjais, pasiūliusiais mažiausią darbų/paslaugų atlikimo kainą. Atlikti darbai buvo priiminėjami VŠ.Į. "Nemuno žiedas" atsakingų darbuotojų ir pasirašomi darbų atlikimo aktai.**

Prašome papasakoti kaip projekte atsispindėjo šie etapai :

Planavimas	<b>Projektas</b>
Organizavimas	<b>Darbų pirkimo konkursas taikant įprastą komercinę praktiką.</b>
Įgyvendinimas	<b>Pasirinktas rangovas pasiūlęs mažiausią kainą</b>
Kontrolė	<b>Vidaus</b>
Ataskaitų rengimas	<b>VŠ.Į. "Nemuno žiedas"</b>

### **2.2 PROJEKTO ORGANIZATORIAI (kas vykdė, administravo projektą)**

(Trumpai apie žmones, kurie vykdė projektą (sąrašas žmonių, kurie dalyvavo administruojant ir įgyvendinant projektą, jų kontaktiniai duomenys) . Projekto vykdytojų kompetencija ir patirtis.)

**VŠ.Į. "Nemuno žiedas" darbuotojai:**  
**direktorius Eduardas Jakas,**  
**direktoriaus pavaduotojas Romualdas Mažuolis,**  
**direktoriaus padėjėja Aldona Mažeikienė,**  
**vyr. buhalterė Bronė Mondeikaitė,**  
**vairuotojas-instruktorius Modestas Jakas.**

### **2.3 PROJEKTO DALYVIAI**

(Kam tiesiogiai ar netiesiogiai buvo skirtos projekto veiklos? Kas buvo projekto dalyviai (tikslinė projekto grupė)? Taip pat nurodykite projekto dalyvių amžių, jų užimtumą, veiklą ir kitus reikšmingus duomenys.)

**Automobilių ir motociklų sporto entuziastai, žiūrovai, sportininkai.**

## **2.4 BENDRADARBIAVIMAS**

(Jeigu projektas buvo vykdomas kartu su partneriais - nurodykite juos. Nurodykite kaip partneriai prisidėjo prie projekto įgyvendinimo. Kaip buvo vykdomas bendradarbiavimas su partneriais.)

**Lietuvos automobilių sporto federacija, Nacionalinė motociklų sporto federacija, techninio dabo projekto ruošėjai - projektuotojai.**

## **2.5 PROJEKTO NAUDA**

(Kokia ilgalaikė nauda suteikė projektas? Ar projekto nauda bus jaučiama ilgą laiką po projekto įgyvendinimo pabaigos? Kas yra trumpalaikės ir ilgalaikės projekto naudos gavėjai?)

**Tai ilgalaikė nauda - žiūrovams, sirgaliams bei sporto entuziastams dalyvauti varžybose, treniruotis, gerinti vairavimo įgūdžius, saugiai stebėti varžybas.**

## **2.6 PROJEKTO REZULTATAS**

(Konkretūs dalykai, kurie buvo įgyvendinti ar pasiekti projekto veiklų metu – kiekybiniai ir kokybiniai)

**Rally-kroso trasa paruošta varžybų ir treniruočių vykdymui bei vairavimo įgūdžių tobulinimo užsiėmimams.**

**Pilnai įrengtos 214 vietų cinkuotos tribūnos ir 72 vietų tribūnos su tentu.**

## **2.7 PROJEKTE ĮVARDINTŲ LAUKIAMŲ REZULTATŲ ANALIZĖ**

(Pasiiekti rezultatai - palyginimas laukiamų rezultatų ir tų, kurių buvo pasiekta (pagal paraiškoje nurodytus laukiamus rezultatus))

Eil. Nr.	Planuotas rezultatas (iš paraiškos)	Pasiekta rezultatas
1	<b>Įsisavinimas 218000.00</b>	<b>Įsisavinta 218000.00</b>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Papildoma informacija apie projekto rezultatus:

**Atliktas rally-kroso trasos remontas pagerino varžybų dalyvių pravažumą, padidino galimybes realizuoti gebėjimus saugiai ir greitai važiuoti, siekti aukšto vairavimo meistriškumo.**

**Pastačius tribūnas kairėje trasos pusėje žymiai pagerintos sąlygos žiūrovams stebėti varžybas. Tuo pačiu išspręstas ir žiūrovų saugumas. Stebėti varžybas sėdint tribūnose žymiai saugiau. Tribūnų įrengimo vieta pasirinkta atsižvelgiant į visus saugumą užtikrinančius aspektus bei puikų matomumą trasoje.**

## **2.8 PROJEKTO TĘSTINUMAS IR PERSPEKTYVOS**

(Kaip gali būti tęsiamas projektas, ar jis perspektyvus. Ar jį reikia tęsti ir kokia nauda gali būti pasiekta tęsiant ar pradėdant naujus panašaus pobūdžio projektus. Ar numatote tęsti šį projektą? Tęstinumo atveju kaip planuojate surinkti projekto biudžetą.)

Dalinis rally-kroso trasos remontas laikinai tenkins varžybų dalyvius. Įgyvendinus projektą pilnumoje, bus pasiektas reikiamas rezultatas, tiek trasos kokybės prasme, tiek ir saugumo užtikrinimui.

Šis, žiūrovų sąlygų stebėti varžybas pagerinimo projektas, tai tik dalinė investicija į "Nemuno žiedo" trasų bei infrastruktūros gerinimą. Visos lėšos skirtos sporto bazės plėtrai tai - investicija į lenktynių trasų kokybę, tuo pačiu išsprendžiant vieną iš svarbiausių funkcijų - trasos saugumo. Saugi trasa ne tik sportininkams besivaržantiems joje bet ir varžybas stebintiems žiūrovams.

Sporto bazės plėtros projektui įgyvendinti biudžetas buvo suformuotas iš Kūno kultūros ir sporto departamento rėmimo fondo ir iš VŠĮ. "Nemuno žiedas" lėšų.

## 2.9 PROJEKTO VERTINIMAS

(Kaip buvo vertinamas projektas ir jo vykdymo procesas? Kokios formos ir priemonės buvo naudojamos vertinant projektą? Kas atliko projekto vertinimą?)

Projekto rezultatai vertinami teigiamai. Fondo skirtos lėšos buvo pilnai panaudotos rally-kroso trasos remontui, varžybas stebintiems žiūrovų sąlygų pagerinimui bei saugumo užtikrinimui.

## 2.10 PROJEKTO VIEŠINIMAS

(Kaip buvo atliekamas projekto viešinimas? Kokios priemonės buvo naudojamos tuo tikslu? Kokiu mastu buvo atliekamas projekto viešinimas?)

Projekto viešinimas buvo atliekamas perduodant informaciją internetu, spaudoje, televizijoje.

## 2.11 FINANSINĖ ANALIZĖ

(Ar pakankamai efektyviai buvo panaudotos fondo skirtos lėšos, ką lėšų administravime galima būtų pakeisti ar patobulinti)

Prieš paduodant paraišką Rėmimo fondo lėšoms gauti, buvome numatę kelis Sporto bazės plėtros programos projektus, įvertinus skirtas lėšas, pasirinkome vieną iš projektų: sąlygų stebėti varžybas gerinimą (tribūnų žiūrovams įrengimą) bei pastaruju metu labai populiarios (tiek dėl sportinio azarto tiek ir dėl vairavimo meistriškumo ugdymo) - rally-kroso trasos remontą. Skirtų lėšų šiam projektui nepilnai pakako.

Prašome pateikti išsamesnę fondo skirtų lėšų panaudojimo analizę pagal projekto veiklas:

Eil. Nr.	Trumpas išlaidų paskirties pavadinimas	Suma	Lėšų panaudojimo pagrindimas (pagal projekto veiklas). Lėšų panaudojimo tikslingumo bei efektyvumo analizė.
1	Rally-kroso trasos remontas	40000.00	Atliktų darbų aktai
2	Aikštelės tribūnomis įrengimas	100000.00	Atliktų darbų aktai
3	Tribūnų pastatymas ir įrengimas	78000.00	Atliktų darbų aktai
4			
5			
6			
7			
8			

9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 2.12 PAPILDOMA INFORMACIJA

(Siūlymai, pageidavimai ir pastebėjimai dėl projekto įgyvendinimo. Pasiūlymai ar pageidavimai LR Kūno kultūros ir sporto fondui. Kita papildoma informacija)

**Esant didesnei sporto bazės plėtrai skirtų lėšų sumai, galima būtų vykdyti ir sudėtingesnius projektus.**

## 2.13 PRIE ATASKAITOS PRIDEDAMA

(Prašome įvardinti papildomą vaizdo, garso, rašytinę ar kitokią medžiagą, kuri yra pridedama prie projekto veiklos ataskaitos, trumpai apibūdinant jos turinį)

## 2.14 PARAŠAI

Ataskaitą rengė (Vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, faksas):

**Direktoriaus padėjėja Aldona Mažeikienė, [aldona@nemunoziedas.lt](mailto:aldona@nemunoziedas.lt), tel./fax. 8 37 332415**

Ataskaitos užpildymo data: 2009.01.05

Projekto vykdytojas

\_\_\_\_\_

(parašas)

**Direktorius Eduardas Jakas**

\_\_\_\_\_

(Vardas, pavardė)

Projekto finansininkas

\_\_\_\_\_

(parašas)

**Vyr. buhalterė Bronė Mondeikaitė**

\_\_\_\_\_

(Vardas, pavardė)

A.V.