

## KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS ATASKAITA

2010 m. liepos mėn. 2 d. Nr. F-09

### I. BENDRIEJI PROJEKTO DUOMENYS

1.1 Organizacijos pavadinimas, kodas

Viešoji įstaiga „Nemuno žiedas“, kodas 159730673

1.2 Adresas, telefonas, el. paštas

Pašilės g. 122A, Kaunas. Tel./faksas 8 37 332415, [aldona@nemunoziedas.lt](mailto:aldona@nemunoziedas.lt)

1.3 Projekto pavadinimas

Sporto bazės „Nemuno žiedas“ plėtra

1.4 Projekto vadovo vardas, pavardė, pareigos, darbo/mobilus telefonas, el. paštas

**Eduardas Jakas, direktorius, 8 37 332415, [mail@nemunoziedas.lt](mailto:mail@nemunoziedas.lt), 8 620 52828**

1.5 Pagrindinė projekto įgyvendinimo vieta

Gaižėnėlių km., Kauno raj. „Nemuno žiedo“ trasa

1.6 Projekte dalyvavusių žmonių skaičius

<b>Bendras tiesiogiai projekte dalyvavusių žmonių skaičius:</b>	3
<b>Bendras vykdančių ir aptarnaujančių projekto įgyvendinimą žmonių skaičius:</b>	20

1.7 Projekto faktinis biudžetas

<b>Suma, kuri buvo reikalinga projektui įgyvendinti (bendras finansavimo poreikis tikslu kokybiškai įgyvendinti projektą):</b>	160172,40
<b>Gauta lėšų projektui įgyvendinti (faktinės pajamos iš įvairių šaltinių):</b>	160172,40

1.8 Prašome pateikti gautų lėšų pajamų šaltinių detalizavimą:

<b>Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos</b>	160000,00
<b>Savivaldybės lėšos</b>	
<b>ES struktūrinių fondų lėšos</b>	
<b>Tarptautinių sporto organizacijų lėšos</b>	
<b>Rėmėjų lėšos</b>	
<b>Tėvų lėšos</b>	
<b>Nuosavos lėšos</b>	172,40
<b>Kitos lėšos (įvardinti)</b>	

1.9 Išlaidų lentelė (rodyti išlaidas, kurioms buvo skirtos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos)

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Išlaidų pavadinimas (trumpas išlaidų paskirties pavadinimas)</b>	<b>Panaudota lėšų (Litai)</b>
<b>1</b>	Garažo apskardinimas, signalizacijos, gerbūvio, elektros apskaitos įrengimas kt. darbai	69017,01
<b>2</b>	Garažo galinio fasado apskardinimas, cokolio apdaila, elektros papildomi darbai, katilo ir ortakio montavimas, apdailos darbai, administracinio pastato Nr.1 remonto darbai	33938,00
<b>3</b>	Šalto vandens požeminės trasos remonto darbai	3941,01
<b>4</b>	Lauko kanalizacijos įrengimas	6696,14
<b>5</b>	Keltuvas – sportinių automobilių remontui ir tech. patikrai varžybų metu	8954,00
<b>6</b>	Garažo vartai ir langai	16997,00
<b>7</b>	Mobilaus vadovavimo varžyboms centro įrengimas	20629,24
<b>VISO:</b>		<b>160172,40</b>

## **II. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

### **2.1 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS APRAŠYMAS**

(Projekto veiklų trumpas apibūdinimas – kokios veiklos buvo vykdomos projekto metu ir kur jos buvo vykdomos. Ar pasiteisino projekto veiklų Ar sėkmingai pavyko įgyvendinti projektą, kokios teigiamos ar neigiamos priežastys įtakojo projekto vykdymą. Taip pat prašome nurodyti, kuo realiai įgyvendinta projekto veikla skyrėsi nuo paraiškoje numatytos. Šioje dalyje taip pat nurodykite kaip buvo vykdomas projekto administravimas)

Projekte numatytos kelios kryptys: tai esančių pastatų remontas, vidinio kiemo sutvarkymas, gerbūvio įrengimas, lauko kanalicazijos įrengimas, šalto vandens požeminės trasos remontas; varžyboms bei automobilių remontui reikalingo keltuvo įsigijimas; mobilaus vadovavimo varžyboms centro įrengimas. Projektą pavyko sėkmingai įgyvendinti. Pateikdami paraišką neturėjome tikslų skaičiavimų, todėl įgyvendinant projektą vykdėme apklausas įvairiems darbams atlikti. Projekto administravimą vykdėme vadovaujantis viešųjų pirkimų Įstatymu.

Prašome papasakoti kaip projekte atsispindėjo šie etapai :

<b>Planavimas</b>	Vykdam KKSD prie LRV generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V-86, 2009 02 04, buvo atlikta pastatų ir įrengimų (garažų, administracinių pastatų, tribūnų) apžiūra. Atsižvelgiant į techninės
-------------------	--

	priežiūros vadovo išvadas, 2009 m. liepos mėnesį sudarėme prioritetinių - būtinausių darbų sąrašą 2010 m.
<b>Organizavimas</b>	Vadovaujantis viešųjų pirkimų Įstatymu bei viešosios įstaigos „Nemuno žiedas“ supaprastintomis mažos vertės pirkimų taisyklėmis, paskirti pirkimų organizatoriai, sudaryta pirkimų komisija.
<b>Įgyvendinimas</b>	Darbams, paslaugoms bei medžiagoms įsigyti buvo organizuojami viešųjų pirkimų konkursai, vykdomos apklausos. Vertinimo kriterijai – pasiūlyta mažiausia medžiagų įsigijimo, darbų ir paslaugų atlikimo kaina.
<b>Kontrolė</b>	Kontrolę vykdė įstaigos vadovo Įsakymu paskirta viešųjų pirkimų komisija. Atliktų darbų priėmimo aktai.
<b>Ataskaitų rengimas</b>	Už projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja Aldona Mažeikienė

## 2.2 PROJEKTO ORGANIZATORIAI (kas vykdė, administravo projektą)

(Trumpai apie žmones, kurie vykdė projektą (sąrašas žmonių kurie dalyvavo administruojant ir įgyvendinant projektą, jų kontaktiniai duomenys) . Projekto vykdytojų kompetencija ir patirtis.)

Projektą vykdė bendrovės ir įmonės, pirkimų komisijos sprendimu laimėjusios darbų ir paslaugų pirkimo konkursus. Projektą administravo: direktorius Eduardas Jakas, pavaduotojai Aldona Mažeikienė, Romualdas Mažuolis, panašaus pobūdžio projektus vykdantys nuo 2003 metų.

## 2.3 PROJEKTO DALYVIAI

(Kam tiesiogiai ar netiesiogiai buvo skirtos projekto veiklos? Kas buvo projekto dalyviai (tikslinė projekto grupė)? Taip pat nurodykite projekto dalyvių amžių, jų užimtumą, veiklą ir kitus reikšmingus duomenys.)

Projektas skirtas materialinės bazės – nekilnojamojo turto remontui. Statinių defektų pašalinimui, vidinio kiemo teritorijos asfaltbetonio dangos pakeitimas, keltuvo automobilių techninei patikrai varžybų metu ir remontui atlikti, vadovavimo varžyboms centrai įrengti.

## 2.4 BENDRADARBIAVIMAS

(Jeigu projektas buvo vykdomas kartu su partneriais - nurodykite juos. Nurodykite kaip partneriai prisidėjo prie projekto įgyvendinimo. Kaip buvo vykdomas bendradarbiavimas su partneriais.)

Projekto partneriai – Lietuvos automobilių sporto federacija, Lietuvos automobilių ir motociklų sporto teisėjų bei veteranų klubas „Startas“, sporto klubai, kt. organizacijos.

## 2.5 PROJEKTO NAUDA

(Kokia ilgalaikė nauda suteikė projektas? Ar projekto nauda bus jaučiama ilgą laiką po projekto įgyvendinimo pabaigos? Kas yra trumpalaikės ir ilgalaikės projekto naudos gavėjai?)

Investicija į ilgalaikį nekilnojamą turtą, darbo sąlygų ir priemonių skirtų sporto varžybų aptarnavimui pagerinimas.

## 2.6 PROJEKTO REZULTATAS

(Konkretus dalykai kurie buvo įgyvendinti ar pasiekti projekto veiklų metu – kiekybiniai ir kokybiniai)

įvesta lauko kanalizacija;  
pakeistas šalto vandens požeminės trastos vamzdynas;  
atliktas garažo fasado ir vidaus boksų remontas;  
vidiniame kieme (tarp administracinių pastatų) pakeista asfaltbetonio danga;  
įrengta signalizacija;  
garažo bokse įrengtas keltuvas, reikalingas tech. patikrinimui ir remontui;  
pagamintas pervežamas metalinio karkaso namukas su komplektacija, skirtas varžybų aptarnavimui.

## 2.7 PROJEKTE ĮVARDINTŲ LAUKIAMŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

(Pasiekti rezultatai - palyginimas laukiamų rezultatų ir tų kurių buvo pasiekta (pagal paraiškoje nurodytus laukiamus rezultatus))

Eil. Nr.	Planuotas rezultatas (iš paraiškos)	Pasiektas rezultatas
1	Paraiškoje nurodytos lėšos projekto įsisavinimui ženkliai didesnės.	Projekto finansavimas, sumoje 160.000,00 – įsisavintas.

Papildoma informacija apie projekto rezultatus:

Ženklus teisėjų darbo sąlygų pagerinimas. Pavėsinė, anksčiau atlikusi vadovavimo varžyboms centro paskirtį, neatitiko net minimaliai keliamų reikalavimų (skersvėjai, pralaidumas lietai, šaltis ir t.t.) Naujai įrengtas centras – mobilus, jį galima transportuoti, tas labai aktualu vykstant lenktynėms kitose žiedo teritorijoje esančiose trasose.

## 2.8 PROJEKTO TĖSTINUMAS IR PERSPEKTYVOS

(Kaip gali būti tęsiamas projektas, ar jis perspektyvus. Ar jį reikia tęsti ir koka nauda gali būti pasiekta tęsiant ar pradėdant naujus panašaus pobūdžio projektus. Ar numatote tęsti šį projektą? Tęstinumo atveju kaip planuojate surinkti projekto biudžetą.)

VšĮ „Nemuno žiedas“ pagrindinis tikslas:  
Visapusiškai populiarinti ir plėtoti automobilių ir motociklų sportą Lietuvoje ir už jos ribų, rengti aukštos kvalifikacijos sportininkus automobilių bei motociklų sporto srityje.  
Manome, kad tęsti tokio pobūdžio projektus ir yra pagrindinis įstaigos tikslas.  
Surinkti projekto biudžetą tikimės iš įstaigos, paramos bei Fondo lėšų.

## 2.9 PROJEKTO VERTINIMAS

(Kaip buvo vertinamas projektas ir jo vykdymo procesas? Kokios formos ir kokios buvo naudojamos priemonės buvo naudojamos vertinant projektą? Kas atliko projekto vertinimą?)

Projektą teigiamai įvertino ne tik sporto teisėjai, bet ir dalyviai. Dalyvius pasiekianti operatyvi informacija, iš esančio šalia dalyvių parko vadovavimo varžyboms centro, tiesiogiai įtakojo kokybiškam varžybų vykdymui, nereikia vežti dauginti protokolų, rezultatų ir kt. varžybinių dokumentų. Anksčiau dėl oro sąlygų ir dulkių negalėjome naudotis dauginimo aparatais, dokumentai pasiekdavo dalyvius žymiai vėliau.

Šalia centro esanti aikštelė puikiai tinkanti vieta bryfingui, nebereikia eiti į kitą trasos pusę, kas sutaupo laiko tiek dalyviams tiek ir varžybų vadovams ir oficialiems asmenims.  
Šiuolaikiškai įrengti garažo bokšai leidžia atlikti automobilių patikrą, remontą. Paminėtinas ir vizualus garažo fasado pakeitimas.  
Vandens ir kanalizacijos sistemų atnaujinimas – pagrindinis sanitarijos ir higienos reikalavimas.

## 2.10 PROJEKTO VIEŠINIMAS

(Kaip buvo atliekamas projekto viešinimas? Kokios priemonės buvo naudojamos tuo tikslu? Kokiu mastu buvo atliekamas projekto viešinimas?)

Bet kokios investicijos į nekilnojamąjį turtą, yra perspektyvios. Atvykstantys į „Nemuno žiedą“ sportininkai, teisėjai, žiūrovai kasmet pastebi atliktus darbus: perdažytus ir suremontuotus administracinius pastatus, naujus vartus, naujai suremontuotą stogą, trasos saugumui padidinti atliekamus rekonstrukcijos darbus. Projekto viešinimas: spaudos straipsniai, interneto svetainės, spaudos konferencijos.

## 2.11 FINANSINĖ ANALIZĖ

(Ar pakankamai efektyviai buvo panaudotos fondo skirtos lėšos, ką lėšų administravime galima būtų pakeisi ar patobulinti)

Fondo skirtas lėšas panaudojome vienerioms varžyboms ir medžiagos III knygai redagavimui.

Prašome pateikti išsamesnę fondo skirtų lėšų panaudojimo analizę pagal projekto veiklas:

Eil. Nr.	Trumpas išlaidų paskirties pavadinimas	Suma	Lėšų panaudojimo pagrindimas (pagal projekto veiklas). Lėšų panaudojimo tikslingumo bei efektyvumo analizė.
1.	Sporto bazės remonto darbai (garažo vartų, langų, fasado, vidaus, administracinio pastato apdailos, kanalizacijos ir vandentiekio remontas bei įrengimas, kiti darbai)	130589,15	Sutartys, atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai, sąskaitos faktūros.
2.	Automobilių techninei patikrai reikalinga įranga	8954,00	Sąskaita-faktūra.
3.	Medžiagos ir surinkimas konteinerinio pervežamo namuko su darbo vietų įrengimu	20629,24	Sutartys, atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai, sąskaitos faktūros.

## 2.12 PAPILDOMA INFORMACIJA

(Siūlymai, pageidavimai ir pastebėjimai dėl projekto įgyvendinimo. Pasiūlymai ar pageidavimai LR Kūno kultūros ir sporto fondui. Kita papildoma informacija)

Paruošti keli projektai skirti Sporto bazės priežiūros ir statybos plėtotei. Įvertinę ekonominę situaciją, paruoštus projektus galėsime skaidyti dalimis.

## 2.13 PRIE ATASKAITOS PRIDEDAMA

(Prašome įvardinti papildomą vaizdo, garso, rašytinę ar kitokią medžiagą kuri yra pridedama prie projekto veiklos ataskaitos, trumpai apibūdinant jos turinį)

Ruošiama vaizdinė medžiaga

## 2.14 PARAŠAI

Ataskaitą rengė (Vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, faksas):

Aldona Mažeikienė, 8 686 51658, 8 37 332415, [aldona@nemunoziedas.lt](mailto:aldona@nemunoziedas.lt)

Ataskaitos užpildymo data: 2010 07 02

Projekto vykdytojas	_____	<u>Eduardas Jakas</u>
	(parašas)	(Vardas, pavardė)
Projekto finansininkas	_____	<u>Bronė Mondeikaitė</u>
	(parašas)	(Vardas, pavardė)
A.V.		